

			Sierpień						
L.P.	ADRES	ZAKRES PRAC	8	9	10	11	12	13	14
1	KUJAWSKA 41,35,34,32	PRACE BUDOWLANE	■	■				■	■
2									
3		Prace wykończeniowe stan realizacji na dzień 05.08-80%							
4									
5		montaż drzwi - dostawa drzwi opóźniona 09.08-13.08							
6		PRACE ELEKTRYKÓW							
7									
8		Dalsze prace po zamontowaniu węzłów							
9									
10	KUJAWSKA 29	PRACE BUDOWLANE	■	■	■			■	■
11		wyburzenie ścian							
12		obróbka ścian i sufitów z malowaniem							
13		wykonanie studni schładzającej							
14		montaż drzwi							
15		PRACE ELEKTRYKÓW							
16									
17		Dalsze prace po zamontowaniu węzła							
18									
19	MAZOWIECKA 20B	PRACE BUDOWLANE			■	■	■	■	■
20		wyburzenie ścian							
21		obróbka ścian i sufitów z malowaniem							
22		wykonanie studni schładzającej							
23		montaż drzwi							
24		PRACE ELEKTRYKÓW	■						
25		wymiana oświetlenie							
26		wykonanie otoku z bednarki							
27		doprowadzenie zasilania							
28	MAZOWIECKA 28B	PRACE BUDOWLANE			■	■	■	■	■
29		wyburzenie ścian							
30		obróbka ścian i sufitów z malowaniem							
31		wykonanie studni schładzającej							
32		montaż drzwi							
33		PRACE ELEKTRYKÓW		■					
34		wymiana oświetlenie							
35		wykonanie otoku z bednarki							
36		doprowadzenie zasilania							
37	MAZOWIECKA 32B	PRACE BUDOWLANE						■	■
38		wyburzenie ścian							
39		obróbka ścian i sufitów z malowaniem							
40		wykonanie studni schładzającej							
41		montaż drzwi							
42		PRACE ELEKTRYKÓW			■				
43		wymiana oświetlenie							
44		wykonanie otoku z bednarki							
45		doprowadzenie zasilania							
46	MAZOWIECKA 34B	PRACE BUDOWLANE						■	■
47		wyburzenie ścian							
48		obróbka ścian i sufitów z malowaniem							
49		wykonanie studni schładzającej							
50		montaż drzwi							
51		PRACE ELEKTRYKÓW				■			
52		wymiana oświetlenie							
53		wykonanie otoku z bednarki							
54		doprowadzenie zasilania							